



# 革命老区转移支付项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付名称		2021 年革命老区转移支付补助资金（袁州区）					
中央主管部门		财政部					
地方主管部门		宜春市财政局		资金使用单位		袁州区有关乡镇、单位	
资金情况 (万元)		全年预算数 A	全年执行数 B	预算执行率% (B/A)			
	年度资金总额	8658.6	2277.6	26.30			
	其中：中央财政资金	3426	2277.6	66.48			
	地方资金						
	其他资金	5232.6（单位 自筹）		—			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>2021 年我区共有 20 个革命老区项目，分两批下达。第一批 10 个项目，共 2638 万元，预计完成思想教育基地建设、道路升级改造及维修、道路拓宽硬化、烈士墓修缮、河段维修、学校迁建工程；第二批 10 个项目，共 788 万元，预计完成集镇道路及人行道路改造、集镇饮水、河床及渠道维修、教学实验楼建设、农贸市场基础设施改造。</p>			<p>2021 年我区实际完工进度达到 100% 的项目共 10 个，已拨付金额 2277.6 万元，拨款进度 66.48%。实际完成硬化道路长度 4824 米，综合楼建筑面积 27495 平方米，重建长 16 米、宽 5 米的混凝土桥梁，建设廉政广场 245 平方米、廉政中心 240 平方米，防洪堤长 764 米*2，建成污水管网 5620 米，农贸市场摊位 300 个。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	≥5824m	4824m	渌江镇湾山岭道路硬化项目还未动工，在走程序，等区政府抄告后立即动工建设	
			挡土墙	160m	160m		
			烈士墓穴	398 穴	398 穴		
			综合楼建筑面积	≥29759 平方米	≥27495 平方米	慈化镇伯塘中学实验楼建设合同约定建设起止时间为 2021.7-2022.12，目前还未完工	
			农贸市场摊位	600 个	≥300 个	合同约定 2022 年 3 月 1 日开工，2022 年 5 月 31 日完工	
			污水管网	≥5620m	≥5620m		
			河床、渠道维修长度	≥1500m	1380m	因雨水天气原因影响工程进度	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
				基础设施建设质量	100%	100%	
				农贸市场环境卫生度	良好	良好	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	50%	受疫情和天气影响，部分项目未及时完成建设		
	成本指标	成本节约率	100%	100%			
效益指标	经济效益指标	客车通车率	100%	100%			

		提高粮食产量	≥20%	≥20%	
		提高知名度，带动周边经济	≥70%	≥70%	
		灌溉面积	≥22500 亩	≥8700 亩	因季节原因影响工程进度
	社会效益指标	受益人口数量	≥160482 人	≥160482 人	
		加强红色教育，弘扬爱国主义精神	≥85%	≥85%	
		农贸市场卫生整洁度	优	优	
		提高交通便利，方便群众出行	≥90%	≥90%	
		促进义务教育均衡发展	≥90%	≥90%	
		抗旱排涝能力提高率	≥60%	≥60%	
		绿色环保，空气水质达标	合格	合格	
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%
说明	无				